



BMA Aufschaltung (Anlage 8)

Objekt-Name			
Objekt-Nr.:		MG-Nr.:	
Straße/Hsnr.:			

Checkliste für die Aufschaltung einer Brandmeldeanlage vor Ort

Bei der Aufschaltung eines Objektes an die Brandmeldeanlage/Integrierte Leitstelle müssen folgende Punkte überprüft werden:

Werkzeug, FSD-Schloss und FSD-Schlüssel mitnehmen!

Fabrikat und Typ der BMZ:	
Fabrikat des FSD:	

FSD Typ	Anzahl	Schlosstyp
Typ 1		Doppelbart-Schloß 1427
Typ 2		Doppelbart-Schloß 1477
Typ 3		Zylinderschloß RAV-833/6-1
		Zylinderschloß RAV-833/6-2

	Bemerkungen
Türverriegelung des FSD überprüfen	
Schlüsselrückgabekontrolle an der BMA prüfen	
Ist der richtige Objektschlüssel hinterlegt?	
Sind Transponder in Betrieb	
Schlüsselprotokoll (Anlage 7) ausfüllen	
Einbruch- und Sabotageschutz des FSD überprüfen	
Einbruchmeldeanlage oder	
Sonstige Anlage, Meldung geht an:	
Notauslösung überprüfen	
Wurde die Glasscheibe gegen ein Blech ersetzt?	
Wurde der Deckelkontakt deaktiviert?	
Wurde die Beschriftung „FEUERWEHR“ entfernt oder abgedeckt?	
Funktioniert die Blitzleuchte?	
Funktioniert die Störungsweiterleitung?	
Ist die automatische Grundbeleuchtung vorhanden?	
Ist eine Beschreibung der Ansteuerungen der BMS vorhanden (Anlage 2)	
Ist beim Vorhandensein einer Einbruchmeldeanlage der Zugang bei scharfer Einbruchmeldeanlage überprüft worden?	

Datum _____ Unterschrift _____