



BMA Aufschaltung im Bereich des Landkreises Kulmbach (Anlage 8.2)

Objekt-Name			
Objekt-Nr.:		MG-Nr.:	
Straße/Hsnr.:			

Checkliste für die Aufschaltung einer Brandmeldeanlage vor Ort

Bei der Aufschaltung eines Objektes an die Brandmeldeanlage/Integrierte Leitstelle müssen folgende Punkte überprüft werden:

Fabrikat und Typ der BMZ:	
Fabrikat des FSD:	

FSD Typ	Anzahl	Schlosstyp	
FSD 3 - VDS		Gunnebo FSD-VDS-Schließung	846 1-1
FSE		Gunnebo FSE-Schließung	SAA-8570 1-1

	Bemerkungen
Türverriegelung des FSD überprüfen	
Schlüsselnrückgabekontrolle an der BMA prüfen	
Ist der richtige Objektschlüssel hinterlegt?	
Sind Transponder in Betrieb	
Schlüsselprotokoll (Anlage 7) ausfüllen	
Einbruch- und Sabotageschutz des FSD überprüfen	
Einbruchmeldeanlage oder	
Sonstige Anlage, Meldung geht an:	
Notauslösung überprüfen	
Funktioniert die Blitzleuchte?	
Funktioniert die Störungsweiterleitung?	
Ist die automatische Grundbeleuchtung vorhanden?	
Ist eine Beschreibung der Ansteuerungen der BMA vorhanden (Anlage 2)	
Ist beim Vorhandensein einer Einbruchmeldeanlage der Zugang bei scharfer Einbruchmeldeanlage überprüft worden?	

Datum _____ Unterschrift _____