



BMA Aufschaltung im Bereich des Landkreises Bayreuth (Anlage 8.1)

Objekt-Name			
Objekt-Nr.:		MG-Nr.:	
Straße/Hsnr.:			

Checkliste für die Aufschaltung einer Brandmeldeanlage vor Ort

Bei der Aufschaltung eines Objektes an die Brandmeldeanlage/Integrierte Leitstelle müssen folgende Punkte überprüft werden:

Fabrikat und Typ der BMZ:	
Fabrikat des FSD:	

FSD Typ	Anzahl	Schlosstyp	
FSD 3 - VDS		Gunnebo FSD-VDS-Schließung	TAA-10814
FSE		Gunnebo FSE-Schließung	RAX 422

		Bemerkungen
	Türverriegelung des FSD überprüfen	
	Schlüsselrückgabekontrolle an der BMA prüfen	
	Ist der richtige Objektschlüssel hinterlegt?	
	Sind Transponder in Betrieb	
	Schlüsselprotokoll (Anlage 7) ausfüllen	
	Einbruch- und Sabotageschutz des FSD überprüfen	
	Einbruchmeldeanlage oder	
	Sonstige Anlage, Meldung geht an:	
	Notauslösung überprüfen	
	Funktioniert die Blitzleuchte?	
	Funktioniert die Störungsweiterleitung?	
	Ist die automatische Grundbeleuchtung vorhanden?	
	Ist eine Beschreibung der Ansteuerungen der BMS vorhanden (Anlage 2)	
	Ist beim Vorhandensein einer Einbruchmeldeanlage der Zugang bei scharfer Einbruchmeldeanlage überprüft worden?	

Datum _____ Unterschrift _____